

ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಡಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ					ಷರಾ	
		ಗರಿ	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವುದು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಹಿಂದಿನ ಉಳಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆ (2014-15)	ಖರ್ಚು (2014-15)	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ		ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ													
1	<b>ಸಮಗ್ರ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ITDP)</b>												
	ಸಿಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಯ್ದು ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನುಕುರುಬ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2888	2414	326	2088	474	4072.75	0	1000.00	675.00	3426.25	3136.25	
	TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ												
	<b>ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ</b>												
	ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	6	5	4	1	1	60.00	0.00	47.50	31.00	47.50	31.00	
	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	1	1	1	0	0	10.00	0.00	10.00	8.00	10.00	8.00	
	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು	1	1	1	0	0	10.00	5.00	0.00	1.00	5.00	1.00	
	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	2	2	0	2	0	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	4	4	3	1	0	40.00	0.00	30.00	16.50	30.00	16.50	
	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	15	12	5	7	3	140.00	50.00	64.00	85.75	114.00	85.75	
	<b>ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ</b>												
	ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	11	5	1	4	6	90.00	12.00	50.00	22.00	62.00	22.00	
	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	4	3	0	3	1	24.00	0.00	18.00	16.00	18.00	16.00	
	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು	7	5	3	2	2	45.00	0.00	30.75	18.00	30.75	18.00	
	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	9	7	1	6	2	98.00	0.00	84.00	75.00	84.00	75.00	
	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು	39	33	12	21	0	248.00	90.00	100.00	140.00	190.00	140.00	
	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	15	8	4	4	7	230.00	0.00	147.50	65.00	147.50	65.00	
	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	16	9	1	8	7	187.00	42.00	108.75	60.00	150.75	60.00	
2	<b>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ</b>												
	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (G+2) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	0	0	358.00	179.00	0.00	15.00	179.00	15.00	ಘೌಂಡೇಷನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ (G+1) ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	274.60	137.30	0.00	55.00	137.30	140.00	ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ (G+1) ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	268.00	0.00	268.00	90.00	268.00	90.00	ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗವೇ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ನೆಲಅಂತಸ್ತಿನ ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ						ಷರಾ
		ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೇ ಇರುವುದು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಹಿಂದಿನ ಉಳಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆ (2014-15)	ಖರ್ಚು (2014-15)	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ / ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1	1	-	1	0	208.14	191.50	16.64	16.64	208.14	208.14	ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1	1	-	1	0	35.20	27.20	8.00	25.20	35.20	35.20	ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
8	<b>ಪಶು ವೈದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ</b>												
	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. -15ರಡಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	0	0	16.65	16.65	0.00	10.00	16.65	12.00	ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. -19 ರಡಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	5	4	3	1	1	122.80	0.00	61.40	52.50	61.40	52.50	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೇ ಇರುವ ತಡಿಮಾಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
9	<b>ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ</b>												
	ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1	1	-	1	-	164.03	49.00	50.38	105.50	156.28	156.28	ಮುಗಿದಿದೆ
10	<b>ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ</b>												
	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	1	1	1	0	0	362.50	40.00	100.00	100.00	220.00	220.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	<b>ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ</b>												
	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ/ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1	1	-	1	-	150.00	40.00	45.00	85.00	150.00	150.00	ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
12	<b>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿ(ನಿ)</b>												

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ						ಷರಾ
		ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೇ ಇರುವುದು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಒಂದಿನ ಉಳಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆ (2014-15)	ಖರ್ಚು (2014-15)	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ "ಶೀತಲ ಸರಪಳಿ ಯೋಜನೆ" (ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1	1	-	1	0	151.21	5.00	79.00	80.00	146.00	151.21	ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿಯಾಸ್ಕ (ಮಾಲಾಟಿ ಮಳಿಗೆ) ನಿರ್ಮಾಣ	11	11	0	11	0	32.60	0.00	32.60	32.60	32.60	32.60	ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ
13	Quick build ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಳಸಿ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂಬುನೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2	2	1	1	0	15.94	0.00	15.94	15.94	13.47		
14	ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ												
	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಟೌನ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	1	1	1	0	0	129.00	33.26	0.00	30.00	89.10	90.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
15	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ												
	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ Centre for Excellence ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	141.63	0.00	141.63	15.00	141.63	15.00	
	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	7	6	0	6	1	177.97	41.97	177.97	100.00	177.97	141.97	
16	ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ												
	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ತಿ	6	5	0	5	1	41.00	0.00	41.00	29.00	41.00	29.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜಾಗವು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಹಳ್ಳದ ಹಾಗೂ ಜೊಗು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ ಚೈನಾಲಿಂಕ್ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
17	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ												
	ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	58	48	19	29	10	256.10	86.65	100.00	100.00	256.10	186.95	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ						ಷರಾ
		ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವುದು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಹಿಂದಿನ ಉಳಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆ (2014-15)	ಖರ್ಚು (2014-15)	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರವರ ಕಛೇರಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	72	58	22	36	14	238.17	70.50	100.00	100.00	230.67	170.50	
	ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರವರ ಕಛೇರಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	6	6	1	5	0	21.59	0.00	17.59	17.59	21.59	17.59	
	ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	42	42	0	42	0	127.37	100.00	27.37	25.37	127.37	127.37	
18	ಮೈಸೂರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	8	7	2	5	1	117.69	38.48	20.00	58.48	58.48	58.48	
19	ದಸರಾ 2014ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ಥಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2	2		2	0	15.83	0.00	15.83	15.83	15.83	15.83	ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನದಡಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	0	0	10.00	0.00	10.00	1.00	10.00	1.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲಾರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸರಬರಾಜು, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	13	13	0	13	0	38.28	0.00	38.28	30.03	38.28	30.03	
22	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲಾರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	17	17	0	17	0	37.34	0.00	37.34	37.34	37.34	37.34	
23	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	16	16	0	16	0	39.65	0.00	39.65	39.65	39.65	39.65	
24	ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರಿಯರ್ ಕೆಲಸ	2	2	0	2	0	8.44	0.00	8.44	8.44	8.44	8.44	
25	ಮುಜುರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ												
	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯ್ದು ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	39	24	19	5	14	495.91	74.80	301.50	241.00	376.30	230.00	
26	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಲಿ												
	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದನವಾಳು ಸಮಗ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಟನ್ ಖಾದಿ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	45.00	0.00	15.00	8.00	15.00	8.00	ಪ್ರಗತಿ
27	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು	200	159	58	101	41	828.46	66.00	400.25	302.50	660.74	492.51	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ						ಷರಾ
		ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೇ ಇರುವುದು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಹಿಂದಿನ ಉಳಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆ (2014-15)	ಖರ್ಚು (2014-15)	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು	83	70	29	41	13	492.00	23.00	<b>175.50</b>	<b>210.25</b>	370.24	305.75	
									<b>4789.34</b>	<b>3992.78</b>			