

ಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಡಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ					ವಲಾ
		ಗುಂ	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವುದು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ												
ಸಮಗ್ರ ಗರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ITDP)												
1	ಸಿಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಯ್ದು ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನುಕುರುಬ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2888	2703	249	2454	185	4184.25	674.00	464.25	4100.25	3890.50	
2	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿ.ಸಿ.ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ (ಚೇನು ಕುರುಬ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ											
	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	9	8	1	7	1	130.00	120.00	115.00	120.00	115.00	
	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	4	4	1	3	0	120.00	90.00	107.90	90.00	107.90	
	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು	20	15	1	14	5	100.00	75.00	75.50	75.00	75.50	
	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು	4	4	0	4	0	27.00	20.25	27.00	20.25	27.00	
3	ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಜು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಳಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ											
	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು											
	ಮಲಗನಕೆರೆ ಹಾಡಿ	1	1		1	0	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಹಳಕೆರೆ ಹಾಡಿ	1	1	1		0	8.26	8.26	2.00	8.26	2.00	ಪ್ರಗತಿ
4	TSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು											
	ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ											
	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು											
	ಸೂಳೆಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	-	0	10.00	5.00	0.50	5.00	0.50	ಪ್ರಗತಿ
	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು											
	ಬಾಚೇಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿ (ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ) ಸಮುದಾಯ	1	1		1	0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಇಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	1		1	0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಗೂಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	1	1		1	0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಹೆಚ್ಚಲಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ	1	1		1	0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು											
	ಶಬ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ	1	1		1		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ	1	1		1		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಕಲ್ಯಾಣಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1			25.00	18.75	0.50	18.75	0.50	ಪ್ರಗತಿ
	ಹೊಸರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1	1	1			10.00	7.50	5.00	7.50	5.00	ಪ್ರಾಸ್ತರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
	ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ											
	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು											
	ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	-	-	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	ಮುಕ್ತಾಯದ ಪಂಚ
	ಅಳಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	-	1	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಗೋಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	-	1	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಂಶ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ					ಪರಿಶೀಲನೆ
	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವುದು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ಚಿಕ್ಕಪೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಸಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕಾಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1				10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1				10.00		10.00		10.00	ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1				10.00		10.00		10.00	ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಕಾರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1				10.00		10.00		10.00	ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಹಳೆ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಹುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1				6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1				6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ದೇಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1				6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಪಳೇಮರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	1	1		1		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕೂಗಲೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	1	1		1		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಕುಳಂಕನಹುಂಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	1	1	1			10.00	10.00	7.00	10.00	7.00	ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತ
ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಕವಲಂದೆ ಹೋ.) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮೈಸೂರುತಾಲ್ಲೂಕು	1	1		1		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1			43.60	32.70	5.00	32.70	5.00	ಪ್ರಗತಿ
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು											
ರಾಮನಾಥಪುರದ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ಉದಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	ಮುಗಿದಿದೆ
5 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ											
ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ											
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ	1	1	1			10.00	19.50	7.50	19.50	7.50	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ
ತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1			10.00		4.00		4.00	ಫಿಂಟಿಷಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ					ಬರಾ
		ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರುವುದು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	1	1	1	0	0	362.50	100.00	100.00	362.50	366.30	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ											
	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಟೌನ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1	1	1	0	0	129.00	30.00	72.00	119.10	102.00	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	0	0	24.00	24.00	16.00	24.00	16.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ
	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ (ವರುಣ) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ರಿವೇರಿ ಬದಲು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	5.00	5.00	0.50	5.00	0.50	ಪ್ರಗತಿ
	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಬ್ಬನಗುಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಡದ ರಿವೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	0	0	0	1	2.00					ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಕಟ್ಟಡದ ರಿವೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	1.50	4.25	0.25	4.25	0.25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರತ್ನಪುರಿ ಕಟ್ಟಡದ ರಿವೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	1.50		1.00		1.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದರಾಮನ ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	1	0	0	0	1	35.00	17.50	0.00	17.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
	ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪೆಗಾಲ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	1	1	1	0	0	35.00	17.50	3.00	17.50	3.00	ಆಡಿಟಿಯ ಪ್ರಗತಿ, ಕಾಲಿಂಗ್‌ನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
14	ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ											
	ಸ್ತ್ರೀ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	0	0	55.60	55.60	28.00	55.60	28.00	GF ಮೇಲ್ಕಾವಣೆ ಮುಗಿದು, FF ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತ
	Quick build ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಸಿ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಲಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂಬುನೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	2	2	0	2	0	16.50	0.00	2.50	15.94	16.50	ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
	2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 96 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ	96	67	50	17	29	96.00	72.00	43.85	72.00	43.85	
	2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 23 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	23	16	16	0	7	210.91	210.91	55.75	210.91	55.75	
	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ (ವೈಲೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್.ಮಠದ ಕೊಪ್ಪಲು, ಪಂಡಿತವಳ್ಳಿ-1, ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ-4, ಬೆಟ್ಟತ್ತಿ, ಕಣಗಾಲ, ಆಯರಬೀಡು, ಮರದೂರು, ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಬೈಲಕುಪ್ಪೆ	10	7	7	0	3	109.50	0.00	25.00	0.00	25.00	KRIDL, ಮೈಸೂರು ರವರಿಂದ ರೂ.109.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ					ಪರಿಶೀಲನೆ
	ಗುರು	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರವು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"ಶಕ್ತಿಧಾಮ" ಮಹಿಳೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	430.00	250.00	30.00	250.00	30.00	ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಂತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಪ್ರಗತಿ
ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (LIDKAR) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು											
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದ ಲಿಡ್‌ಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅವರಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	0	0	0	1	52.90	26.45	0.00	26.45	0.00	ಹೊಂದರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಗಾಂಧಿನಗರ) ಈಶನಗರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಡ್‌ಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅವರಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1	0	31.75	15.88	31.75	15.88	31.75	ಮುಗಿದಿದೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾತಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಡ್‌ಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅವರಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	0	1	0	113.95	59.98	113.95	59.98	113.95	ಮುಗಿದಿದೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾತಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಡ್‌ಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	0	0	39.05	19.53	30.00	19.53	30.00	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ
7 ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ											
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ದಟ್ಟಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ-184/ಬಿ, 188/ಬಿ ರಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಎ-4ರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	0	0	151.50	105.00	35.00	105.00	35.00	FF ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತ
8 ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು											
Providing Jungle clearing, lowering and levelling and earth filling of KEA premises, Mysuru	1	1		1	0	12.17	12.17	12.17	12.17	12.17	ಮುಗಿದಿದೆ
Providing drain in 'A' block premises after dismantling the existing dilailated S.S masonary drain at KEA premises, Mysuru	1	1		1	0	23.28	16.57	17.79	16.57	17.79	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
Providing Land scaping work in front of the KEA premises	1	1		1	0	42.36	19.91	23.61	19.91	23.61	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
19 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ											
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ Centre for Excellence ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	141.63	141.63	35.00	141.63	65.00	ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಂತ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	8	8	5	3	0	86.25	86.25	59.25	86.25	59.25	
ಲಿಂಗಾಯಡಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	0	0	10.00	10.00	1.00	10.00	1.00	ಅಡಿಪಾಯ ಪ್ರಗತಿ
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲುಸೋಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1		0	15.00	15.00	7.50	15.00	7.50	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ					ಪರಿಶೀಲನೆ
		ಸಂ.	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ	ವಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಒಟ್ಟು ವಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ಟ್ರಸ್ಟರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರಳಳ್ಳಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1		0	15.00	15.00	6.50	15.00	6.50	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ											
	ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	58	58	0	58	0	256.10	0.00	69.15	256.10	256.10	
	ಪುಣೆಯ ವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	34	34	0	34	0	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ	5	4	4	0	1	24.70	24.70	16.00	24.70	16.00	
	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ	4	3	3	0	1	21.60	16.00	12.00	16.00	12.00	
	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ	8	4	4	0	4	40.00	40.00	16.00	40.00	16.00	
	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ	11	7	7	0	4	48.06	48.06	28.00	48.06	28.00	
	ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರವರ ಕಛೇರಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	6	6	0	6	0	21.59	4.00	4.00	21.59	21.59	
	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	83.72	50.00	50.00	50.00	50.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ದಸರಾ -2015ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು											
	ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-2015ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಿ.ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಸ್ವಬ್ಧಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	-	1	0	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	ಮುಗಿದಿದೆ
	ದಸರಾ-2015ರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	ಮುಗಿದಿದೆ
	2015ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		8.79	3.23	8.79	3.23	8.79	ಮುಗಿದಿದೆ
	ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-2015ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಬ್ಧಚಿತ್ರ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಸ್ವಬ್ಧಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	ಮುಗಿದಿದೆ
	2015ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		15.00	3.57	15.00	3.57	15.00	ಮುಗಿದಿದೆ
	2015ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ವಬ್ಧಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1		1		5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	ಮುಗಿದಿದೆ
22	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ, ಅನುದಾನದಡಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2	2	0	1	0	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಪದಸಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	5	4		4	1	29.09	29.09	21.89	29.09	21.89	
24	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾವಾಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1		1	0	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	
25	ಮುಜುರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ											
	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯ್ದು ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	41	37	18	19	4	365.19	319.58	241.73	319.58	241.73	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ					ಪರಿಶೀಲನೆ
		ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಪ್ರಗತಿ	ಮುಗಿದಿದೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇತರವು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಬಿಡುಗಡೆ	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಬಿಡುಗಡೆ (2015-16)	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ಮೈಸೂರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ											
	ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈರಿದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	0	0	6.15	4.92	5.50	4.92	5.50	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ
	ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1	1	1	0	0	84.20	67.36	55.00	67.36	55.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ
27	ಬಿ.ಪಿ.ಎಂ. ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು											
	ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು	6	4	4	0	2	60.00	40.00	24.50	40.00	24.50	
	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	3	1	1	0	2	30.00	17.50	3.00	17.50	3.00	
	ಬಾಮಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	6	6	6	0	0	60.00	15.00	12.00	15.00	12.00	
	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	91.50	68.62	35.00	68.62	35.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಲಿ											
	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದನವಾಳು ಸಮಗ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಟನ್ ಬಾದಿ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	1	1	0	0	45.00	15.00	15.00	15.00	15.00	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
29	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು	182	163	46	117	19	1196.10	925.64	589.58	925.64	589.58	
30	ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು	92	83	25	58	9	636.00	464.87	482.00	464.87	482.00	
31	ಶ್ರೀ/ಗೋ.ಮಧುಸೂದನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಭಟ್ , ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಫೆರೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಚುಗಳ ಸರಬರಾಜು	3680	1806				172.98	146.75	82.98	146.75	82.98	
							13714.37	5960.67	4808.64	11725.13	#####	